Správný obsah str. 4 ve Zpravodaji

Ve Zpravodaji města Vlašimi byla špatně vytištěna strana 4.
Zde uvádíme správný obsah.

Obrázek ve formátu PDF ke stažení na konci stránky.



AKZP

Ve Zpravodaji města Vlašimi byla špatně vytištěna strana 4.
Zde uvádíme správný obsah.

www.mesto-vlasim.cz

SLOVO STAROSTY

ZPRAVODAJ města Vlašimi - č. 6 / 2018

strana 3

Stavby – ještě chvíli vydržme, bude to stát za to!

Kruhová křižovatka „U Kozla“

Veškeré sítě byly dle norem uloženy do země. Většina obrubníků byla podle projektových výšek zasazena do betonového valu a započala pokládka dlažby. Zároveň se naváží podkladní materiál, který je nutné těžkým válcem několikrát hutnit. Druhý týden v září je plánováno položení asfaltového koberce v několika vrstvách. Prozatímní dohoda je otevření zatím ještě omezeného provozu (pravděpodobně na semafory) na 17. září. Poté dojde k výstavbě mimokruhové komunikace podél betonové zdi. Původní termín dokončení je z důvodů klimatických podmínek a problémů s dešťovou zdrží stanoven na polovinu října.

Vlasákova ulice

Během uzavírky kvůli výstavbě nového mostku byly uloženy nové či přeloženy stávající sítě. V současné době probíhá výstavba chodníku na pravé straně směrem z města. Protože jsme příjemcem dotace, jsou chodník i veřejné osvětlení projektovány tak, aby byly na pozemcích města, proto jsou k vidění některé proluky mezi chodníkem a stávajícím plotem. Tato stavba bude probíhat i v podzimních měsících, avšak bez omezení průjezdnosti Vlasákovy ulice. SÚSka zároveň vypsala výběrové řízení na rekonstrukci silnice v této ulici (nový povrch), která by měla následovat po dokončení chodníků.

Sjezd Na Luka

Výstavba sjezdu probíhá podle plánu, s některými problémy se vypořádáváme průběžně během prací. Opěrná zídka, vodicí obrubníky včetně ostrůvku pro chodce na přechodu – vše je připravené. Podkladové vrstvy budou připraveny k položení asfaltového povrchu rovněž na první týden v září zároveň s kruhovou křižovatkou. Zde dojde k dočasnému omezení, a to uzavření vjezdu do areálu „Na Lukách“ v týdnu od 10. září (úterý-čtvrtek). Přístup na sportoviště bude v tyto dny pouze pro pěší.

Dětské dopravní hřiště

V minulém týdnu proběhla pokládky asfaltu na cca 3 m široké komunikace (kromě širších křižovatek s odbočovacími pruhy). Poslední práce a úpravy zde proběhnou v následujících dnech. Zároveň probíhá kompletní rekonstrukce budovy u bývalého teskobaniku, která bude sloužit jako zázemí – sociální zařízení, učebna, sklad, šatna, kancelář. Toto zařízení, které zde našim dětem chybělo, bude sloužit dle počasí již část letošního podzimu.

Z obsahu čísla:

- *Rada a zastupitelstvo*
- *Slovo starosty*
- *Odpovídáme*
- *Informace*
- *Bezpečnost ve městě*
- *Kultura*
- *Příroda*
- *Informace ze škol*
- *Spolky*
- *Sport*

www.mesto-vlasim.cz

SLOVO STAROSTY

ZPRAVODAJ města Vlašimi - č. 6 / 2018

strana 4

Stavby – ještě chvíli vydržme, bude to stát za to!

Ulice Navrátilova

Před rekonstrukcí povrchů v Navrátilově ulici bylo nutné položit novou kanalizaci, protože kamerové zkoušky u té stávající odhalily její havarijní stav. Letos bude dokončena tato 1. etapa a příští rok by měla započít etapa druhá. Spolu s novými povrchy se počítá i s instalací nového veřejného osvětlení.

ZŠ Vorlina

Kompletní rekonstrukce školního nádvoří probíhá podle plánu a firma (i díky víkendovým směnám) po naší vzájemné dohodě směřuje dokončení k zahájení nového školního roku. Na děti z II. stupně čekají rovněž nové individuální šatní skříňky, které si uzamknou pomocí vlastního visacího zámku. I. stupeň by měl přijít na řadu příští školní rok. Zároveň probíhá rekonstrukce rozsáhlých prostor na západní straně školní budovy, které budou sloužit většinou k mimoškolním aktivitám dětí. Dokončení je plánováno koncem září, ale jde o prostory oddělené, kde práce neovlivní školní výuku.

ZŠ Sídliště

Velký projekt půdní vestavby, vybavení speciálních učeben, bezbariérového přístupu a výtahu je v plném proudu. V první fázi probíhají práce, které umožní přístup k hlavnímu centru projektu, tedy k půdním prostorům a bude minimalizován vliv na normální běžnou výuku. I zde bude zapotřebí trpělivost a tolerance, které však povedou ke zkvalitnění podmínek vzdělávacího procesu.

MŠ Velíšská

Rekonstrukce, lépe řečeno kompletní přestavba levého křídla přední budovy probíhá. Došlo k vybourání prakticky všech zdí, jejichž stav a statika neodpovídaly normám. Výstavba zahrnuje rozšíření prostor, jejich prosvětlení (světlíky), nové sociální zařízení a zázemí včetně rozšíření nového vchodu. Tak jako u většiny staveb se vyskytují určité problémy, zejména se stavebním materiálem. Nicméně snahou naší i dodavatele bude dokončení na přelomu září a října.

Prodej knih, známek a mincí

8. září se bude v zámeckém parku konat akce „Vlašim v proměnách času“. Program je již připraven a dále ve Zpravodaji je zveřejněn. Předem však chceme informovat, že na této akci zahájíme prodej těchto věcí:

- kniha „Vlašim 2017-2018“ (spolky) – za 299 Kč
- kniha „Domašín v době občanské“ – za 199 Kč
- pamětní mince k 700. výročí města – různé druhy i ceny
- známkové listy k 700. výročí města (25 známek na archu s motivy města) – za 600 Kč

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

publikováno 7.9.2018

strana_4_velky (140,96 kB)

strana_4 (39 657,30 kB)

Městské organizace

Jak si zařídit

Zpravodaj

O Vlašimi

Kalendář

Hra v parku

Facebook

V sobotu 23. března se ve Spolkový dům Vlašim uskutečnil Velikonoční jarmark. Plno zábavy bylo připraveno pro malé i velké návštěvníky. Autor fotografií: Vít Švajcr - Dobré světlo #vlasim #vlasimzije #velikonocnijarmark #spolkovydum

I během Velikonoc můžete navštívit Záchranná stanice pro živočichy Vlašim a paraZOO . Zvířecí obyvatelé paraZOO se jistě těší na vaši návštěvu . #vlasim #vlasimzije #parazoo

Instagram

Sledovat



VELKOOBJEMOVÉ

Youtube

Vlasimska hra13.9.2022

Advent ve Vlašimi 2021 ??2.12.2021

Filmová kronika města "Vlašim 2020"7.6.2021



2013-2024 Město Vlašim vytvořilo Anawe